



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

CONTRATO:	MCO-GADPRP-2023-003
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD PLAYERA ORIENTAL
CONTRATISTA:	AZZUR COMPANY CIA. LTDA RUC: 2191762617001
FECHA:	14 de septiembre del 2023

A.- CONDICIONES GENERALES:

En la Parroquia de Pacayacu, a los 14 días del mes de septiembre del dos mil veintitrés; comparece la presente comisión de Actas de Recepción de Obras, conformada por una parte la **Sra. Judith Torres** en calidad de Administradora del Contrato, el **Arq. Marx Abad** delegado de la máxima autoridad en calidad de Técnico que no ha intervenido en el proceso de ejecución del contrato y por otra parte **AZZUR COMPANY CIA. LTDA.** con numero de RUC: 2191762617001 representada legalmente por el señor Chumbi Pardo Paulo Emerson, con RUC: 2100127949001, quien en adelante se les denominará **CONTRATISTA**, para proceder a la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la obra antes señalada.

ANTECEDENTES:

- 1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – LOSNCP - y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la **CONTRATANTE**, contempla la ejecución de: **CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD PLAYERA ORIENTAL**.
- 1.2 En referencia al Oficio Nro. S/N, de fecha 30 de septiembre del 2022, emitido por la señora Santos Sabina Encarnación presidenta de la Comunidad Playera Oriental, en la cual solicita se construya una cancha de uso múltiple a la necesidad para el desarrollo y unión entre las comunidades y buscar mejores días para los jóvenes, niños y adultos.
- 1.3 Con fecha 08 de Noviembre del 2022 en sesión extraordinaria de la Junta Parroquial, se resolvió Aprobar el Informe Financiero Nro. 2022-008-GADPR Pacayacu, sobre reforma presupuestaria Nro.08 (Traspaso de Partida) y autorizar al señor presidente del GAD Parroquial, proceda con los trámites para la **"CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD PLAYERA ORIENTAL DE LA PARROQUIA PACAYACU"**.
- 1.4 **Que** mediante Oficio No. 029-GAD Pacayacu-2023 el Sr. John Jaime Presidente del GADPR de Pacayacu solicita Tecnólogo Bladimir Pineda Sánchez se nos ayude con un personal técnico para la elaboración del proyecto - **CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD PLAYERA ORIENTAL DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS.**
- 1.5 **Que** mediante Oficio Nro. 29-CONAGOPARE-DTO.TECNICO-2023, de fecha 13 de marzo de 2023, emitido por el Tlgo. Bladimir Pineda Presidente de Conagopare, documento recibido en secretaría el día 27 de marzo del 2023 el cual hace llegar el proyecto **"Construcción de una cancha de uso múltiple en la Comunidad Playera Oriental de la Parroquia Pacayacu, Canton Lago Agrio, Provincia de Sucumbios.**
- 1.6 **Que** mediante MEMORANDUM N° 099-GADPRP-2023 de fecha 27 de marzo del 2023, el Sr. Jaime Chamba Presidente del Gobierno Parroquial Pacayacu, DISPONE a la tesorera, realizar el estudio de mercado para el proceso **CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD PLAYERA ORIENTAL EN LA PARROQUIA PACAYACU.**
- 1.7 **Que** mediante MEMORANDUM N° 097-GADPRP-2023, la Sr. Jaime Chamba solicita a la Srta. Nayelly Huertas la emisión de la certificación presupuestaria con fecha 27 de marzo del 2023. Para la ejecución del **CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD PLAYERA ORIENTAL EN LA PARROQUIA PACAYACU .**
- 1.8 **Que** mediante MEMORANDUM N° 098-GADPRP-2023, la Sr. Jaime Chamba solicita a la Srta. Nayelly Huertas la emisión de la certificación PAC, POA con fecha 27 de marzo del 2023. Para la ejecución del **CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD PLAYERA ORIENTAL EN LA PARROQUIA PACAYACU.**
- 1.9 **Que,** con fecha 6 de abril del 2023, la Tesorera del GADPR Pacayacu, emite la certificación de disponibilidad presupuestaria para la ejecución del **CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD PLAYERA ORIENTAL EN LA**

RUC: 1768100920001

DIRECCIÓN: VÍA TARAPOA KM 42

Email: juntapacayacu@yahoo.com

página web: www.gadpacayacu.gob.ec

Teléfono: 0623443088 / 0994791921

Página 1 de 5



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



Tierra de Valientes

PARROQUIA PACAYACU , CDP - 10 - 2023, por un monto de 45389.3 CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CINCO CON 930100 (DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), VALOR QUE NO INCLUYE IVA.

- 1.10 Que** mediante Memorándum N° 121-GADPRP-2023, con fecha 5 de abril del 2023 Sr. Jaime Chamba Informa a la señorita Nayelly Huertas que la comisión técnica para el proceso CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD PLAYERA ORIENTAL EN LA PARROQUIA PACAYACU estará conformada por; Ing. Lucila Vera PROFESIONAL DESIGNADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, Sra. Judith Torres Tinizaray TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE, Arq. Abad Marx PROFESIONAL AFÍN DESIGNADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, Tnlga. Nayelly Huerta secretaria.
- 1.11 Que** mediante MEMORANDUM N° 122-GADPRP-2023 el Sr. Jaime Chamba Dispone a la señorita Nayelly Huertas dar inicio al proceso de contratación, con fecha 5 de abril del 2023. Para la ejecución del **CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD PLAYERA ORIENTAL EN LA PARROQUIA PACAYACU.**
- 1.12** Se realizó la respectiva convocatoria el 16-04-2023, a través del Portal Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec.
- 1.13** Que con fecha 21 de abril del 2023 mediante ACTA No.001 DESIGNACIÓN DE LA SECRETARIA (O) Y RESPUESTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES la comisión técnica designa a la secretaria de la comisión y el mismo informa que no hubieron preguntas realizadas.
- 1.14** Que con fecha 26 de abril del 2023 mediante ACTA NO. 002 DE "APERTURA DE OFERTAS" la Tnlg. Nayelly Huerta informa que se recibió 3 ofertas en el Portal de Compras Públicas para el proceso MCO-GADPRP-2023-003, las mismas que corresponden a los proveedores:

AZZUR COMPANY CIA.LTDA.	RUC: 2191762617001
CAMPOVERDE MOREIRA JIMMY GABRIEL	RUC: 1312616376001
FAREZ ORDOÑEZ DIMAS JOSELITO	RUC: 0701677916001

- 1.15** Que con fecha 16 de marzo del 2023 mediante ACTA 03 DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES Y EVALUACIÓN DE OFERTAS PROCESO DE MENOR CUANTÍA DE OBRA y Conforme a lo determinado en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 79 de su Reglamento General, y artículos 152 al 163 de la Resolución No. RE-SERCOP- 2016-0000072, y dentro de las fechas determinadas en el cronograma publicado en el Sistema Oficial de Contratación Pública, la comisión técnica mediante acta No. 02, luego de la apertura de las ofertas presentadas, determina que No ameritan convalidación de errores.
- 1.16** Como conclusión y por lo expuesto la comisión técnica recomienda a la Máxima Autoridad que habilite al oferente # (1) AZZUR COMPANY CIA.LTDA., con RUC: 2191762617001, oferente # (2) CAMPOVERDE MOREIRA JIMMY GABRIEL., con Ruc 1312616376001 y oferente # (3) FAREZ ORDOÑEZ DIMAS JOSELITO con RUC 0701677916001. que participaron en el presente proceso signado con código MCO-GDPRP-2023-003 convocado por la Institución para la "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD PLAYERA ORIENTAL", para el sorteo público en el sistema nacional de compras públicas.
- 1.17** Que con fecha 2 de mayo del 2023 mediante el sistema SERCOP se llevó a cabo el sorteo entre los dos oferentes habilitados, teniendo como proveedor ganador a AZZUR COMPANY CIA.LTDA., con RUC: 2191762617001.
- 1.18** Luego del proceso correspondiente, CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD PLAYERA ORIENTAL. en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE, Sr. John Jaime Chamba Sanmartín, mediante resolución GADPRP-2023-017, de día 04 de mayo del 2023, adjudicó la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD PLAYERA ORIENTAL. al oferente AZZUR COMPANY CIA. LTDA. con numero de RUC 2191762617001.

El valor del presente contrato, que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, pagará al CONTRATISTA, es de 45.389,3 CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CINCO CON 30/100 (DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), VALOR QUE NO INCLUYE IVA. Al proveedor AZZUR COMPANY CIA. LTDA., de conformidad con la tabla de valores y cantidades presentada por el contratista

El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de (45) CUARENTA Y CINCO DÍAS, contados a partir de la notificación de la disponibilidad del anticipo.

B. - CONDICIONES OPERATIVAS:

RUC: 1768100920001
DIRECCIÓN: VÍA TARAPOA KM 42

Email: juntapacayacu@yahoo.com
página web: www.gadpacayacu.gob.ec
Teléfono: 0623443088 / 0994791921



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



Tierra de Valientes

- Con memorando 081-2023-DTOC-CONAGOPARE, de fecha 03 de marzo del 2023, y en atención al oficio N° 046-GAD Pacayacu-2023 de fecha 28 de febrero del 2023, se designa al Ing. Raúl Yazuma como Fiscalizador de la obra "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE COMUNIDAD PLAYERA ORIENTAL."
- Durante el proceso constructivo se ha realizado visitas periódicas a la obra, por parte de Fiscalización, siendo permanente el control de los materiales utilizados en la obra.
- La fiscalización ha sido permanente en el control de materiales y especificaciones técnicas.

C.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CONSTRUCCIÓN:

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES Y PRECIO CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS		VALORES EJECUTADOS		PORCENTAJE %	
			CANTID.	P. UNIT.	P. TOTAL	ESTA PLAN.	TOTAL FECHA	ESTA PLAN.	TOTAL FECHA		
	OBRA CIVIL										
1	Replanteo y nivelación manual del terreno	glb	1.00	287.98	287.98	1.00	1.00	287.98	287.98	100.00	
2	Excavación de cimientos y plintos suelo natural	m3	7.10	10.85	77.04	7.10	7.10	77.04	77.04	100.00	
3	Relleno compactado con lastre (en capas de 20 cm)	m3	343.65	38.13	13,103.37	356.44	356.44	13,591.06	13,591.06	103.72	
5	Malla electrosoldada r-106 (en contrapisos) (cancha)	m2	600.00	5.11	3,066.00	600.00	600.00	3,066.00	3,066.00	100.00	
6	H.s. en contrapiso + masillado f'c = 210 kg/cm2 e=10cm	m3	60.00	228.90	13,734.00	60.00	60.00	13,734.00	13,734.00	100.00	
7	H. Simple en Bordillo f'c=210 kg/cm2 (ver planos)	m3	7.46	232.13	1,731.69	7.46	7.46	1,731.69	1,731.69	100.00	
8	Junta asfáltica (ver planos)	ml	190.00	3.87	735.30	190.00	190.00	735.30	735.30	100.00	
9	Pintura de alto-trafico tipo cancha (rayado interno de cancha)	ml	359.57	1.28	460.25	359.57	359.57	460.25	460.25	100.00	
10	Pintura de alto-trafico tipo cancha (cancha)	m2	600.00	5.36	3,216.00	600.00	600.00	3,216.00	3,216.00	100.00	
11	Suministro y colocacion de arcos en tubo 3" + malla electrosoldada r-158 (ver planos)	u	2.00	641.31	1,282.62	2.00	2.00	1,282.62	1,282.62	100.00	
12	Suministro e instalacion de Tubos galv 3" incl. ganchos + accesorios para boley	glb	1.00	255.37	255.37	1.00	1.00	255.37	255.37	100.00	
13	Estructura de basquet (tubo estructural de 15x4mm) incluye tablero de vidrio e=10cmm (1.80x1.05m) + aro flexibles (incluye dado de hormigon)	u	2.00	1,704.62	3,409.24	2.00	2.00	3,409.24	3,409.24	100.00	
14	H. Simple en plintos f'c=210 kg/cm2 (incluye canastilla)	m3	0.39	227.13	88.58	0.39	0.39	88.58	88.58	100.00	
15	Construccion H. Simple en columnas f'c=210 kg/cm2 (incluye tubo galv 2" y acabados ver planos)	u	1.00	228.35	228.35	1.00	1.00	228.35	228.35	100.00	
16	Gabinete metalico de 30x30x15 incluye breakers de 20ap	u	1.00	92.47	92.47	1.00	1.00	92.47	92.47	100.00	
17	Suministro y tendido de cable concentrico 3#10 AWG (incluye manguera 3/4")	ml	170.00	4.67	793.90	65.57	65.57	306.21	306.21	38.57	
18	Suministro y tendido de cable concentrico antihurto 2*6+1*6 AW	ml	20.00	3.55	71.00	20.00	20.00	71.00	71.00	100.00	
19	Cajas de revision con tapa de H.A.de 0.40x0.40x0.40 interior con borde con marco y contramarco metalico	u	4.00	78.32	313.28	4.00	4.00	313.28	313.28	100.00	
20	Suministro e instalacion de reflectores 300 W 6500k	u	4.00	273.44	1,093.76	4.00	4.00	1,093.76	1,093.76	100.00	
21	Puesta a tierra	pto	2.00	61.99	123.98	2.00	2.00	123.98	123.98	100.00	
22	Suministro e instalacion de postes 10m TEL 2/T con cruceta +accesorios de instalacion	u	2.00	612.56	1,225.12	2.00	2.00	1,225.12	1,225.12	100.00	
SUBTOTAL						45,389.30			45,389.30	45,389.30	100.00

RUC: 1768100920001

DIRECCIÓN: VÍA TARAPOA KM 42

Email: juntapacayacu@yahoo.com

página web: www.gadpacayacu.gob.ec

Teléfono: 0623443088 / 0994791921

Página 3 de 5



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



D.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICO DE LA OBRA:

La obra ejecutada fue recibida mediante Planilla única de liquidación de trabajos contratados debidamente aprobada por la fiscalización, con un monto total de 45,389.30 dólares sin incluir IVA.

E.- DEDUCCIÓN DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO 50%:	USD 22,694.65	VALOR SIN IVA
VALOR DEVENGADO PLANILLA:	USD 22,694.65	VALOR SIN IVA
VALOR POR DEVENGAR:	USD 00.00	VALOR SIN IVA

VALOR CONTRATADO:	USD	45,389.30	VALOR SIN IVA
VALOR EJECUTADO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN:	USD	45,389.30	VALOR SIN IVA
DIFERENCIA:	USD	0.0	VALOR SIN IVA

F.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

La obra se inició el 12 de mayo del 2023 con un plazo de 45 días calendarios para ejecución.
Fecha de culminación de los trabajos 23 de junio del 2023.

Plazo empleado en la ejecución	43 Días
Plazo Contratado	45 Días
Tiempo real de ejecución	43 Días
Prorrogas por fuerza mayor	00 Días
Diferencia a favor	02 Días

En consecuencia, NO TIENE MULTA.

G.- REAJUSTE PROVISIONAL:

En el presente contrato no se contemplará reajuste de precios.

H.- DATOS COMPLEMENTARIOS:

- El contrato de la obra en mención líneas atrás se suscribe el 10 de mayo del 2023.
- Con fecha 12 de mayo del 2023, el contratista inicia la ejecución de la obra en mención.
- Mediante oficio orden de inicio de obra s/n, de fecha 12 de mayo del 2023 la administradora notifica el inicio de obra.
- Mediante oficio N° 03-CCMPYO-2023 de fecha 23 de junio del 2023, el contratista solicita la recepción provisional de la obra.
- Mediante oficio N° 04-CCMPYO-2023 de fecha 23 de junio del 2023, el contratista solicita la revisión, aprobación de la planilla única y la elaboración del acta de recepción provisional
- Mediante oficio 052-GAD Pacayacu-2023 emitido por el GADPR DE PACAYACU de fecha 03 de julio del 2023, en el cual solicita se proceda a la revisión, aprobación de la Planilla única.
- Mediante Informe de fiscalización N° 13A-ROYA-D.T. CONAGOPARE-2023 de fecha 18 de julio del 2023, se envía a corregir la planilla de liquidación N°1.
- Mediante oficio N° 05-CCMPYO-2023 de fecha 01 de agosto del 2023 el contratista ingresa la corrección planilla de la planilla de liquidación N° 1.
- Mediante Informe de fiscalización N° 17A-ROYA-D.T. CONAGOPARE-2023 de fecha 15 de agosto del 2023, se envía a corregir por segunda vez la planilla de liquidación N°1.
- Mediante oficio 06-CCMPYO-2023 de fecha 29 de agosto del 2023 el contratista ingresa la corrección planilla de la planilla de liquidación N° 1.
- Mediante Informe de fiscalización N° 23-ROYA-D.T. CONAGOPARE-2023 de fecha 14 de septiembre del 2023, se aprueba la Planilla de liquidación trabajos contratados.

I.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:

RUC: 1768100920001
DIRECCIÓN: VÍA TARAPOA KM 42

Email: juntapacayacu@yahoo.com
página web: www.gadpacayacu.gob.ec
Teléfono: 0623443088 / 0994791921



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



Una vez que ha sido revisada la documentación, la Comisión procedió a realizar la constatación física de la obra, determinando que se han ejecutado los rubros de conformidad con el cuadro anterior, habiendo considerado la Comisión lo siguiente:

- Recibir al Contratista la obra contratada en forma provisional.
- El contratista se compromete a realizar cualquier arreglo que se presente en la obra hasta la recepción definitiva.
- Estar de acuerdo con la justificación y liquidación de plazos.
- Que seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier vicio oculto en la ejecución del servicio que podría presentarse, según lo determina la Ley.
- Para la recepción definitiva se comprobará el estado de la obra, así como los desperfectos que puedan presentarse hasta esa fecha.

J.- CONCLUSIONES:

Es necesario indicar que las fallas técnicas, defectos de construcción, incumplimiento a las especificaciones técnicas contractuales, que pudieran ser descubiertas y que sean imputables al Contratista, se sujetarán a lo que establece LOSNCP, en el párrafo del artículo 99 y 1937 numeral tres del Código Civil, en concordancia con el Art. 317 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública

Una vez que se ha procedido a constatar la documentación que se anexa a la presente Acta, correspondiente a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE COMUNIDAD SANTA ROSA DE OCANO PARROQUIA PACAYACU" consideramos que es procedente la suscripción del acta de Recepción Provisional.

Para constancia de lo establecido y en unidad de acto, suscribimos la presente ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, en original y dos (2) copia.

AZZUR COMPANY CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Sra. JUDITH TORRES
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ARQ. MARX ABAD
TÉCNICO CONAGOPARE SUCUMBOS