



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

CONTRATO:	MCO-GADPRP-001-2023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAÍSO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTÓN LAGO AGRIO
CONTRATISTA:	AZZUR COMPANY CIA. LTDA RUC: 2191762617001
FECHA:	14 DE DICIEMBRE DEL 2023

A.- CONDICIONES GENERALES:

En la Parroquia de Pacayacu, a los 14 días del mes de diciembre del dos mil veintitrés; comparece la presente comisión de Actas de Recepción de Obras, conformada por una parte la **Sra. Judith Torres** en calidad de Administradora del Contrato, el **Arq. Marx Abad** delegado de la máxima autoridad en calidad de Técnico que no ha intervenido en el proceso de ejecución del contrato y por otra parte AZZUR COMPANY CIA. LTDA. con numero de RUC: 2191762617001 representada legalmente por el señor Chumbi Pardo Paulo Emerson, con RUC: 2100127949001, quien en adelante se les denominará CONTRATISTA, para proceder a la RECEPCIÓN PROVISIONAL de la obra antes señalada.

ANTECEDENTES:

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNC-P-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNC-P-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAÍSO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTÓN LAGO AGRIO.

1.2 En referencia al Oficio Nro. S/N, de fecha 13 de junio del 2022, emitido por los Sres. Fernando Suarez Presidente del Barrio Nuevo Paraíso, Sr. Carlos Mejía Exdirigente Club Deportivo Independiente Amazónico, Sr. Benjamín Granda Presidente del Barrio 25 de Octubre y el Sr. Miguel Herrera Presidente Barrio el Palmar, en el cual solicitan que dentro del presupuesto del Gobierno Parroquial Pacayacu, se considere un Cerramiento en el Estadio Walter Bernal ubicado en el Barrio Nuevo Paraíso, debido a la inseguridad de no constar con cerramiento en el estadio se están llevando los materiales de entrenamiento de la escuela de futbol.

1.3 En sesión extraordinaria Nro. 05-2022 de fecha viernes 15 de junio del 2022, se reúnen en la presidencial los vocales; la Lcda. Flor Jumbo, Sra. Judith Torres, Sr. Jaime Chamba y la Ing. Paulina Porras, vocales del Gobierno Parroquial de Pacayacu, con el objeto de celebrar la Sesión Extraordinaria Nro.05-2022, en el tercer punto del orden del día se trato el informe financiero Nro.2022-005-GADPR-Pacayacu, sobre el Acuerdo Ministerial Nro.0033 del Ministerio de Finanzas asignación de presupuesto para los Gobierno Autónomos Descentralizados, correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022.

1.4 Ante lo expuesto el seno de junta sugiere efectuar las reformas en las partidas presupuestarias para incrementar en la cedulas de gastos para inversión, tal como se detalla a continuación, Se sugiere regularizar cuyo rubro final es de USD 5281.12 para los grupos prioritarios en concordancia al Art. 249 del COOTAD, Sugerir la creación de la partida presupuestaria para construcción del cerramiento del estadio Cerramiento estadio Walter Bernal "NUEVO PARAISO"

1.5 En sesión extraordinaria Nro. 11-2022 de fecha viernes 8 de noviembre del 2022, se reúnen en la presidencial los vocales; el Sr. Jaime Chamba, Sra. Judith Torres y la Sra. Diana Villavicencio, vocales del Gobierno Parroquial de Pacayacu, con el objeto de celebrar la Sesión Extraordinaria Nro.011-2022, con la finalidad de tratar en el tercer punto del orden del día se trató el Análisis y Resolución del Informe Financiero Nro. 2022-008-GADPR Pacayacu, sobre reforma presupuestaria Nro.08 (Traspaso de Partida), emitido por la Srta. Nallely Huerta Tesorera del GADPRP de fecha 07 de noviembre del 2022.

1.6 En la cual indica el valor sobrante de inversión el mismo que se sugiere el aumento de 22357.25 en la partida para la construcción DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAISO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTON LAGO AGRIO Ante lo expuesto el seno de junta sugiere el aumento de

RUC: 1768100920001

DIRECCIÓN: VÍA TARAPOA KM 42

Email: juntapacayacu@yahoo.com

página web: www.gadpacayacu.gob.ec

Teléfono: 0623443088 / 0994791921

Página 1 de 7



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



22357.25 en la partida 750104.04.02.032.008.01.01.001.001.0000 denominada CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO ESTADIO NUEVO PARAISO referente al informe de presupuesto emitido por CONAGOPARE

1.7 Que mediante Memorándum N° 046-GADPRP-2023 del 8 de febrero del 2023, la Sr. Jaime Chamba presidente del Gobierno Parroquial Pacayacu, DISPONE a la tesorera, realizar el estudio de mercado para el proceso "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAISO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTON LAGO AGRIO."

1.8 Que mediante Memorándum N°047-GADPRP-2023, la Sr. Jaime Chamba solicita a la Srta. Nayelly Huertas la emisión de la certificación presupuestaria con fecha 8 de febrero del 2023. Para la ejecución del "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAISO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTON LAGO AGRIO."

1.9 Que mediante Memorándum N° 048-GADPRP-2023, la Sr. Jaime Chamba solicita a la Srta. Nayelly Huertas la emisión de la certificación PAC, POA con fecha 8 de febrero del 2023. Para la ejecución del "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAISO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTON LAGO AGRIO."

1.10 Que, con fecha 8 de febrero del 2023, la Tesorera del GADPR Pacayacu, emite la certificación de disponibilidad presupuestaria para la ejecución del "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAISO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTON LAGO AGRIO.", CDP - 075 - 2022, por un monto de 106462.95 ciento seis mil cuatrocientos sesenta y dos con 95/100 (DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), VALOR QUE NO INCLUYE IVA.

1.11 Que mediante Memorándum N° 49-GADPRP-2023, la Sr. Jaime Chamba Dispone a la señorita Nayelly Huertas dar inicio al proceso de contratación, con fecha 8 de febrero del 2023. Para la ejecución del "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAISO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTON LAGO AGRIO."

1.12 Que mediante Memorándum N°50-GADPRP-2023, con fecha 8 de febrero del 2023 el Sr. Jaime Chamba Informa a la señorita Nayelly Huertas que la comisión técnica para el proceso "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAISO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTON LAGO AGRIO." estará conformada por; Ing. Lucila Vera PROFESIONAL DESIGNADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, Sra. Judith Torres Tinizaray TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE, Arq. Abad Marx PROFESIONAL AFÍN DESIGNADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, Tnlga. Nayelly Huerta secretaria.

1.13 Que con fecha 8 de febrero del 2023 mediante resolución administrativa N° GADPRP-2023 -003 la máxima autoridad del GADPR de Pacayacu RESUELVE: Art. 1.- Aprobar el inicio del proceso signado con código de N° MCO-GADPRP- 2023-001, para la "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAISO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTON LAGO AGRIO." cuyo Presupuesto referencial es \$ 106462.95 ciento seis mil cuatrocientos sesenta y dos con 95/100 (DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), VALOR QUE NO INCLUYE IVA.

1.14 Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de MENOR CUANTÍA MCO-GDPRP-2023-001 para CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAÍSO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTÓN LAGO AGRIO.

1.17 Que de fecha 27 de marzo del 2023 mediante ACTA No.002 DESIGNACIÓN DE LA SECRETARIA (O) Y RESPUESTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES la comisión técnica designa a la secretaria de la comisión y el mismo informa que no hubieron preguntas realizadas.

1.18 Que de fecha 28 de marzo del 2023 mediante ACTA NO. 03 DE "CIERRE DE OFERTA" la Tnlga. Nayelly Huerta informa que se recibió 4 ofertas en el Portal de Compras Públicas para el proceso MCO-GADPRP-2023-001, las mismas que corresponden a los proveedores:



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



AZZUR COMPANY CIA.LTDA.	RUC: 2191762617001
PINZA RODRIGUEZ LUIS STALIN	RUC:2100328034001
CHUMO CALVA CRISTIAN FABIAN	RUC: 2100820055001
DAMOPAC CONSTRUCCIONES CIA LTDA	RUC: 2191716798001

1.19 Que de fecha 01 de marzo del 2023 mediante ACTA No. 004 APERTURA DE OFERTAS en la cual se hace referencia de la existencia de las cuatro ofertas ingresadas.

1.20 Que con fecha 16 de marzo del 2023 mediante ACTA 05 DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES Y EVALUACIÓN DE OFERTAS PROCESO DE MENOR CUANTÍA DE OBRA y Conforme a lo determinado en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 79 de su Reglamento General, y artículos 152 al 163 de la Resolución No. RE-SERCOP- 2016-0000072, y dentro de las fechas determinadas en el cronograma publicado en el Sistema Oficial de Contratación Pública, la comisión técnica mediante acta No. 04, luego de la apertura de las ofertas presentada, determina que No ameritan convalidación de errores.

1.21 Como conclusión y por lo expuesto la comisión técnica recomienda a la Máxima Autoridad que habilite al oferente # 1 AZZUR COMPANY CIA.LTDA., con RUC: 2191762617001 y oferente # 3 CHUMO CALVA CRISTIAN FABIAN (CONSORCIO W Y C) con RUC 2100820055001 que participaron en el presente proceso signado con código MCO-GDPRP-2023-001 convocado por la Institución para la "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAÍSO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTÓN LAGO AGRIO", para el sorteo público en el sistema nacional de compras públicas.

1.21 Que de fecha 16 de marzo del 2023 mediante el sistema SERCOP se llevó a cabo el sorteo entre los dos oferentes habilitados siendo como proveedor ganador a AZZUR COMPANY CIA.LTDA., con RUC: 2191762617001.

1.22 Luego del proceso correspondiente, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAÍSO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTÓN LAGO AGRIO. en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE Sr. John Jaime Chamba Sanmartín mediante resolución GADPRP-2022-041 de día 07 de octubre del 2022, adjudicó la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAÍSO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTÓN LAGO AGRIO. al oferente AZZUR COMPANY CIA. LTDA. con número de RUC 2191762617001.

El valor del presente contrato, que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, pagará al CONTRATISTA, es de 106,461.95 CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES CON 95/100 CENTAVOS, VALOR QUE NO INCLUYE IVA.

El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de (120) CIENTO VEINTE DÍAS, contados a partir de la notificación de la disponibilidad del anticipo.

B. - CONDICIONES OPERATIVAS:

- Con memorando 081-2023-DTOC-CONAGOPARE, de fecha 03 de marzo del 2023, y en atención al oficio N° 046-GAD Pacayacu-2023 de fecha 28 de febrero del 2023, se designa al Ing. Raúl Yazuma como Fiscalizador de la obra "**CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAÍSO DE LA PARROQUIA PACAYACU.**"
- Durante el proceso constructivo se ha realizado visitas periódicas a la obra, por parte de Fiscalización, siendo permanente el control de los materiales utilizados en la obra.
- La fiscalización ha sido permanente en el control de materiales y especificaciones técnicas.

C.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CONSTRUCCIÓN:



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES Y PRECIO CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			PORCENTAJE
			CANTID.	P. UNIT.	P. TOTAL	ANT.	ESTA PLAN.	TOTAL FECHA	ANT.	ESTA PLAN.	TOTAL FECHA	%
CERRAMIENTO												
1	Replanteo y nivelación manual del terreno (equipo topografico)	glb	1.00	451.04	451.04	1.00	0.00	1.00	451.04	0.00	451.04	100.00
2	Excavación de cimientos y plintos suelo natural incluye desalojo (maquina)	m3	205.00	7.88	1,615.40	213.03	0.00	213.03	1,678.68	0.00	1,678.68	103.92
3	Relleno compactado con lastre (en capas de 20 cm)	m3	100.00	26.37	2,637.00	151.55	0.00	151.55	3,996.37	0.00	3,996.37	151.55
4	Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2	kg	7,500.00	2.29	17,175.00	8,679.56	0.00	8,679.56	19,876.19	0.00	19,876.19	115.73
5	Replanteo de h.simple f'c = 180 kg/cm2	m3	13.88	128.64	1,785.52	13.25	0.00	13.25	1,704.48	0.00	1,704.48	95.46
6	H. simple en plintos f'c=210 kg/cm2	m3	39.73	220.78	8,771.59	38.70	0.00	38.70	8,544.19	0.00	8,544.19	97.41
7	Hormigón ciclópeo f'c=180 kg/cm2 cemento	m3	21.03	163.06	3,429.15	20.04	0.00	20.04	3,267.72	0.00	3,267.72	95.29
8	H. simple en cadenas f'c=210 kg/cm2	m3	21.03	228.99	4,815.66	20.04	0.00	20.04	4,588.96	0.00	4,588.96	95.29
9	H. simple en columnas f'c=210 kg/cm2	m3	13.36	264.94	3,539.60	13.61	0.00	13.61	3,605.83	0.00	3,605.83	101.87
10	H.simple en vigas 210 kg/cm2	m3	0.32	273.73	87.59	0.49	0.00	0.49	134.13	0.00	134.13	153.13
11	H. simple en dintel (f'c=210 kg/cm2 - 5x12cm)	m3	3.71	213.52	792.16	3.58	0.00	3.58	764.40	0.00	764.40	96.50
12	Mamposteria de bloque e=15 cm	m2	440.79	15.32	6,752.90	427.20	0.00	427.20	6,544.70	0.00	6,544.70	96.92
13	Enlucido vertical fino (paletado)mortero 1:3	m2	1,007.50	8.91	8,976.83	1,024.24	0.00	1,024.24	9,125.98	0.00	9,125.98	101.66
14	Pintura de caucho (dos manos)	m2	929.38	5.15	4,786.31	0.00	929.38	929.38	0.00	4,786.31	4,786.31	100.00
15	Suministro e instalacion de puertas metalicas en tubo galvanizado y malla 50/10 (9x2.30m) (ver planos)	u	1.00	1,019.50	1,019.50	1.00	0.00	1.00	1,019.50	0.00	1,019.50	100.00
16	Suministro e instalacion de puertas metalicas en tubo galvanizado y malla 50/10 (2.80x2.30m) (ver plan	u	2.00	467.24	934.48	4.00	0.00	4.00	1,868.96	0.00	1,868.96	200.00
17	Suministro e instalacion de tubo redondo galv de 2" e=2mm (ver planos)	ml	510.00	11.18	5,701.80	480.00	0.00	480.00	5,366.40	0.00	5,366.40	94.12
18	Suministro e instalacion de tubo redondo galv de 1 1/2" e=2mm (ver planos)	ml	1,111.70	8.52	9,471.68	1,000.90	0.00	1,000.90	8,527.67	0.00	8,527.67	90.03
19	Suministro e instalacion de malla galv. 50/10 incluye pletina h=2m (ver planos)	m2	977.00	14.06	13,736.62	955.48	0.00	955.48	13,434.05	0.00	13,434.05	97.80
PORTON DE INGRESO												
20	Esfera de fibra de vidrio recubierto con malla electrosoldada 15*15*5.5mm, diametro esfera de 1.80m,	u	1.00	1,603.48	1,603.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Acero estructural incluye pintura anticorrosiva	kg	713.55	4.60	3,282.33	752.87	0.00	752.87	3,463.20	0.00	3,463.20	105.51
22	Suministro e instalacion de alucoboon + estructura de anclaje	m2	16.72	85.12	1,423.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Placas metalicas de 0.50X0.35m e=10 mm	u	4.00	71.20	284.80	4.00	0.00	4.00	284.80	0.00	284.80	100.00
24	Tubo rectangular de 2x1" e=2mm espesor / tiras diagonales en fachada principal (incluye pintura inprimer y pintura anticorrosiva)	ml	138.00	10.06	1,388.28	0.00	114.87	114.87	0.00	1,155.59	1,155.59	83.24
25	Suministro e instalacion letras 3d en lamina toll galvanizada, de 3mm con la leyenda (Estadio Barrio Nuevo Paraiso) (50x30cm)	u	22.00	90.91	2,000.02	0.00	25.00	25.00	0.00	2,272.75	2,272.75	113.64
SUBTOTAL					106,461.95				98,247.25	8,214.65	106,461.90	100.00

D.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICO DE LA OBRA:

La obra ejecutada fue recibida mediante Planillas de avance No 1, No 2, No 3 y No 4 de liquidación de trabajos contratados debidamente aprobada por la fiscalización, con un monto total de USD **106,461.90** dólares sin incluir IVA.

RUC: 1768100920001
DIRECCIÓN: VÍA TARAPOA KM 42

Email: juntapacayacu@yahoo.com
página web: www.gadpacayacu.gob.ec
Teléfono: 0623443088 / 0994791921



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



DESCRIPCIÓN	PLANILLA 1	PLANILLA 2	PLANILLA 3	PLANILLA 4
TOTAL PLANILLADO 1 (A)	42,285.86	21,247.90	34,713.49	8,214.65
MAS 12 % I.V.A. (B) :	5,074.30	2,549.75	4,165.62	985.76
A FACTURAR (C.) = (A) + (B):	47,360.16	23,797.65	38,879.11	9,200.41
DEDUCCIONES:				
ANTICIPO 50% ESTA PLANILLA	21,142.93	10,623.95	17,356.75	4,107.35
1.75% IMPUESTO A LA RENTA	-	371.84	607.49	143.76
MORA 1/1000	-	-	-	-
TOTAL DESCUENTOS	21,142.93	10,995.79	17,964.24	4,251.11
LIQUIDO CONTRATISTA	21,142.93	10,252.11	16,749.25	3,963.54

E.- DEDUCCIÓN DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO 50%:	USD 53,230.97	VALOR SIN IVA
VALOR DEVENGADO PLANILLA AVANCE 1:	USD 21,142.93	VALOR SIN IVA
VALOR DEVENGADO PLANILLA AVANCE 2:	USD 10,623.95	VALOR SIN IVA
VALOR DEVENGADO PLANILLA AVANCE 3:	USD 17,356.75	VALOR SIN IVA
VALOR DEVENGADO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN 4:	USD 4,107.35	VALOR SIN IVA
VALOR POR DEVENGAR:	USD 00.00	VALOR SIN IVA

VALOR CONTRATADO:	USD	106,461.95	VALOR SIN IVA
VALOR EJECUTADO PLANILLA AVANCE N° 1:	USD	42,285.86	VALOR SIN IVA
VALOR EJECUTADO PLANILLA AVANCE N° 2:	USD	21,247.90	VALOR SIN IVA
VALOR EJECUTADO PLANILLA AVANCE N° 3:	USD	34,713.49	VALOR SIN IVA
VALOR EJECUTADO PLANILLA AVANCE N° 4:	USD	8,214.65	VALOR SIN IVA
DIFERENCIA:	USD	0.05	VALOR SIN IVA

F.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

La obra se inició el 03 de abril del 2023 con un plazo de 120 días calendarios para ejecución.
Fecha de culminación de los trabajos 31 de julio del 2023.

Plazo empleado en la ejecución	120 Días
Plazo Contratado	120 Días
Tiempo real de ejecución	120 Días
Prorrogas por fuerza mayor	00 Días
Diferencia a favor	00 Días

En consecuencia, NO TIENE MULTA.

G.- REAJUSTE PROVISIONAL:

En el presente contrato no se contemplará reajuste de precios.

H.- DATOS COMPLEMENTARIOS:

- El contrato de la obra en mención líneas atrás se suscribe el 28 de marzo del 2023.
- Con fecha 03 de abril del 2023, el contratista inicia la ejecución de la obra en mención.
- Mediante oficio orden de inicio de obra s/n, de fecha 03 de abril del 2023 la administradora notifica el inicio de obra.
- Mediante oficio N° 01-CPEWB-2023 de fecha 03 de mayo del 2023, el contratista solicita la revisión y aprobación de la planilla de avance No 1.
- Mediante oficio 016-MJT-CEG-OP-FAP-GADPRP-2023 emitido por el GADPR DE PACAYACU de fecha 08 de mayo del 2023, en el cual solicita se proceda a la revisión, aprobación de la Planilla de avance No 1.
- Mediante Informe de fiscalización N° 46-ROYA-D.T. CONAGOPARE-2023 de fecha 09 de mayo del 2023, se aprueba la Planilla de avance No 1 de trabajos contratados.
- Mediante oficio N° 02-CPEWB-2023 de fecha 31 de mayo del 2023, el contratista solicita la revisión y aprobación de la planilla de avance No 2.

RUC: 1768100920001

DIRECCIÓN: VÍA TARAPOA KM 42

Email: juntapacayacu@yahoo.com
página web: www.gadpacayacu.gob.ec
Teléfono: 0623443088 / 0994791921

Página 5 de 7



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



- Mediante oficio 022-MJT-CEG-OP-FAP-GADPRP-2023 emitido por el GADPR DE PACAYACU de fecha 08 de junio del 2023, en el cual solicita se proceda a la revisión, aprobación de la Planilla de avance No 2.
- Mediante Informe de fiscalización N° 09-ROYA-D.T. CONAGOPARE-2023 de fecha 22 de junio del 2023, se aprueba la Planilla de avance No 2 de trabajos contratados
- Mediante oficio N° 03-CPEWB-2023 de fecha 30 de junio del 2023, el contratista solicita la revisión y aprobación de la planilla de avance No 3.
- Mediante oficio 050-GADPR-Pacayacu-2023 emitido por el GADPR DE PACAYACU de fecha 03 de julio del 2023, en el cual solicita se proceda a la revisión, aprobación de la Planilla de avance No 3.
- Mediante Informe de fiscalización N° 14-ROYA-D.T. CONAGOPARE-2023 de fecha 19 de julio del 2023, se aprueba la Planilla de avance No 3 de trabajos contratados
- Mediante oficio N° 03A-CPEWB-2023 de fecha 31 de julio del 2023, el contratista solicita la recepción provisional de la obra.
- Mediante oficio N° 04-CPEWB-2023 de fecha 08 de agosto del 2023, el contratista solicita la revisión y aprobación de la planilla de liquidación No 4.
- Mediante oficio N° 05-CPEWB-2023 de fecha 08 de agosto del 2023, el contratista solicita el acta de recepción provisional de la obra.
- Mediante oficio 126-GADPR-Pacayacu-2023 emitido por el GADPR DE PACAYACU de fecha 18 de agosto del 2023, en el cual solicita se proceda a la revisión, aprobación de la Planilla de liquidación No 4.
- Mediante oficio N° 04-CCMPYO-2023 de fecha 23 de junio del 2023, el contratista solicita la revisión, aprobación de la planilla única y la elaboración del acta de recepción provisional
- Mediante Informe de fiscalización N° 20A-ROYA-D.T. CONAGOPARE-2023 de fecha 04 de septiembre del 2023, se envía al contratista para la corrección de la planilla No 4.
- Mediante oficio N° 08-CPEWB-2023 de fecha 18 de septiembre del 2023, el contratista ingresa la planilla No 4 corregida para su respectiva aprobación.
- Mediante Informe de fiscalización N° 25A-ROYA-D.T. CONAGOPARE-2023 de fecha 02 de octubre del 2023, se envía al contratista para la nueva corrección de la planilla de liquidación No 4.
- Mediante oficio N° 09-CPEWB-2023 de fecha 16 de octubre del 2023, el contratista ingresa la planilla No 4 corregida para su respectiva aprobación.
- Mediante Informe de fiscalización N° 27-ROYA-D.T. CONAGOPARE-2023 de fecha 30 de octubre del 2023, se envía al contratista para la nueva corrección de la planilla de liquidación No 4.
- Mediante oficio N° 10-CPEWB-2023 de fecha 13 de noviembre del 2023, el contratista ingresa la planilla No 4 corregida para su respectiva aprobación.
- Mediante Informe de fiscalización N° 33-ROYA-D.T. CONAGOPARE-2023 de fecha 27 de noviembre del 2023, se envía al contratista para la nueva corrección de la planilla de liquidación No 4.
- Mediante oficio N° 11-CPEWB-2023 de fecha 06 de diciembre del 2023, el contratista ingresa la planilla No 4 corregida para su respectiva aprobación.
- Mediante Informe de fiscalización N° 37-ROYA-D.T. CONAGOPARE-2023 de fecha 14 de diciembre del 2023, se aprueba la Planilla de liquidación No 4 de trabajos contratados.

I.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:

Una vez que ha sido revisada la documentación, la Comisión procedió a realizar la constatación física de la obra, determinando que se han ejecutado los rubros de conformidad con el cuadro anterior, habiendo considerado la Comisión lo siguiente:

- Recibir al Contratista la obra contratada en forma provisional.
- El contratista se compromete a realizar cualquier arreglo que se presente en la obra hasta la recepción definitiva.
- Estar de acuerdo con la justificación y liquidación de plazos.
- Que seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier vicio oculto en la ejecución del servicio que podría presentarse, según lo determina la Ley.
- Para la recepción definitiva se comprobará el estado de la obra, así como los desperfectos que puedan presentarse hasta esa fecha.

J.- CONCLUSIONES:



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



Es necesario indicar que las fallas técnicas, defectos de construcción, incumplimiento a las especificaciones técnicas contractuales, que pudieran ser descubiertas y que sean imputables al Contratista, se sujetarán a lo que establece LOSNCP, en el párrafo del artículo 99 y 1937 numeral tres del Código Civil, en concordancia con el Art. 317 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública

Una vez que se ha procedido a constatar la documentación que se anexa a la presente Acta, correspondiente a la obra: "**CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAÍSO DE LA PARROQUIA PACAYACU**" consideramos que es procedente la suscripción del acta de Recepción Provisional.

Para constancia de lo establecido y en unidad de acto, suscribimos la presente ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, en original y dos (2) copia.

AZZUR COMPANY CIA. LTDA.
CONTRATISTA

SRA. JUDITH TORRES
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ARQ. MARX ABAD
TÉCNICO CONAGOPARE SUCUMBOS

GADPR
PACAYACU

Tierra de Valientes